



*Asphaltierungsarbeiten für die Tragschicht am Dienstag, den 29.10.2019*

### **Landkreisübergreifende Baumaßnahme zum Ausbau und der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Pattershofen-Brunn**

Die Baumaßnahme zum Ausbau und der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Pattershofen-Brunn ist mittlerweile weit fortgeschritten.

Am Donnerstag, den 24.10.2019 wurden die restlichen Anbaubereiche asphaltiert. Am Freitag, den 25.10.2019 erfolgte das Asphaltieren der Vorprofilierung. In der Kalenderwoche 44 wurde am Montag das Asphaltierungsgitter eingelegt und am Dienstag, den 29.10.2019 die Tragschicht asphaltiert. Im Laufe der Woche wird das Bankett soweit wie möglich hergestellt und in der folgenden Kalenderwoche 45 am Montag, den 04.11.2019 erfolgt das Asphaltieren der Verschleißdecke.

Danach kann mit einem Abschluss der Arbeiten bis Mitte November gerechnet werden.